ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ОБРАЗЦЫ ФОРМ · РЕД. 11.2026

Документы при очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Что обязательно по действующим нормам, что рекомендовано, какие данные нужны для актов и журналов и что остаётся на объекте. Образцы 9 форм (ВНТ-01 — ВНТ-09) — в этом файле, каждая с новой страницы.

Коротко

- **Обязательны по нормам:** акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений не реже 1 раза в год (п. 43 ППР); проверка огнезадерживающих устройств с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 ППР); профилактическая дезинфекция централизованных систем вентиляции и кондиционирования не реже 1 раза в год и исследование систем кондиционирования и увлажнения на легионеллы не реже 2 раз в год (п. 132 СанПиН 3.3686-21) — подтверждаем актом дезинфекции и протоколом лаборатории.
- **Рекомендованы МР 3.5.0396-25:** журнал учёта работ на объекте (прил. 3), журнал расчёта потребности в дезсредствах (прил. 2), обследование перед работами (прил. 1), оповещение и таблички на выключателях (пп. 3.14–3.15).
- **Как мы оформляем:** очистку и дезинфекцию — двумя отдельными актами (ВНТ-02 и ВНТ-03); смывы отбирает специалист аккредитованной лаборатории (ВНТ-05); огнезадерживающие клапаны проверяем вместе с ответственным заказчика (ВНТ-04), техническое обслуживание и ремонт выполняет организация с лицензией МЧС России. Акты подписывают стороны, исполнитель заверяет их печатью.

1. Перечень документов

Код	Документ	Статус	Основание	Кто оформляет и подписывает	Где остаётся
ВНТ-01	Акт обследования систем перед работами (осмотр, видеоинспекция, объём работ)	Рекомендован	МР 3.5.0396-25, прил. 1: подготовительный этап — обследование визуально и видеоинспекцией	Наш специалист; подпись представителя заказчика	У нас (основа сметы), копия заказчику
ВНТ-02	Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений + приложение: фото до и после	**Обязателен**	п. 43 ППР: не реже 1 раза в год, «с составлением соответствующего акта»; п. 124 ППР — вытяжные устройства и трубопроводы в производственных и складских помещениях: А и Б — раз в квартал, В1–В4 — раз в полугодие	Мастер бригады и ответственный заказчика за эксплуатацию вентиляции	2 экз.: заказчику (папка пожарной безопасности) и нам
ВНТ-03	Акт профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования	**Обязателен** (форма свободная)	п. 132 СанПиН 3.3686-21: дезинфекция централизованных систем не реже 1 раза в год; МР 3.5.0396-25 пп. 3.12–3.15, 5.4 (средство с СГР, отключение, таблички, присутствие представителя)	Наш специалист-дезинфектор и представитель заказчика	2 экз.: заказчику и нам
ВНТ-04	Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) с готовым текстом записи в журнал эксплуатации СПЗ	**Обязательны** проверка и запись в журнал	п. 42 ППР — проверка по документации изготовителя с записью в журнал; п. 17(1) — форму журнала определяет руководитель; ТО и ремонт — лицензия МЧС (п. 54 ППР, ПП РФ № 1128)	Наш специалист и ответственный заказчика за пожарную безопасность; запись в журнал вносит заказчик	Оригинал заказчику, копия нам
ВНТ-05	Акт отбора проб (смывов) + протокол аккредитованной лаборатории	**Протокол обязателен**; акт отбора рекомендован	п. 132 СанПиН 3.3686-21: легионеллы не реже 2 раз в год; МР 3.5.0396-25 пп. 2.6, 4.1–4.3; МУК 4.2.2217-07	Пробы отбирает специалист аккредитованной лаборатории, протокол выдаёт лаборатория; подписи нашего специалиста и представителя заказчика	Акт и протокол — заказчику; копии акта — лаборатории и нам
ВНТ-06	Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте	Рекомендован (форма МР)	МР 3.5.0396-25 п. 4.2, прил. 3 — результаты контроля вносятся в журнал	Ведёт заказчик; запись после каждой работы — наш специалист, подпись руководителя объекта	Постоянно на объекте: вкладыш в папке заказчика
ВНТ-07	Журнал расчёта потребности в дезинфицирующих средствах (на год)	Рекомендован	МР 3.5.0396-25 п. 3.13, прил. 2 — расчёт ведёт специалист организации, которая проводит работы	Наш специалист	У нас; выписка заказчику по запросу

пестконтроль-центр.рф

Код	Документ	Статус	Основание	Кто оформляет и подписывает	Где остаётся
ВНТ-08	Приказ о порядке и сроках очистки и дезинфекции, ответственных и графике работ (шаблон для заказчика)	**Обязателен** для заказчика	п. 43 ППР — порядок и сроки определяет руководитель; МР 3.5.0396-25 п. 2.7 — ответственный приказом, п. 2.8 — графики работ	Руководитель заказчика	У заказчика
ВНТ-09	Оповещение о работах и табличка «Не включать» на выключатели	Рекомендован	МР 3.5.0396-25 п. 3.14 — оповещение о сроках и мерах предосторожности; п. 3.15 — предупреждающие надписи	Наш специалист вместе с администрацией объекта	Табличка — на время работ; оповещение — у заказчика
—	Договор, акт выполненных работ или УПД	**Обязателен**	ГК РФ; 402-ФЗ (первичные документы)	Бухгалтерия сторон	У обеих сторон
—	Копии: лицензия на ДДД, СГР или декларация и инструкция дезсредства, удостоверения специалистов	Предъявляются проверяющим	ПП РФ от 20.03.2024 № 337 (лицензирование ДДД); МР 3.5.0396-25 пп. 3.3, 3.12; 412-ФЗ	Мы	В папке у заказчика

ППР — Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479); СПЗ — системы противопожарной защиты; ДДД — дезинфекция, дезинсекция, дератизация; СГР — свидетельство о государственной регистрации.

2. Что остаётся на объекте и что у нас

Папка заказчика — для МЧС и Роспотребнадзора	Остаётся у нас
• Акт очистки ВНТ-02 с фото до и после (оригинал) • Акт дезинфекции ВНТ-03 (оригинал) • Акт проверки клапанов ВНТ-04 — и сделанная по нему запись в журнале эксплуатации СПЗ • Протокол лаборатории на легионеллы и акт отбора проб ВНТ-05 • Журнал ВНТ-06 — вкладыш в папке, новая запись после каждой работы • Приказ и график ВНТ-08 (если заказчик утвердил по нашему шаблону) • Договор, акт выполненных работ (УПД) • Копии: лицензия на ДДД, СГР или декларация и инструкция средства, удостоверения специалистов	• Акт обследования ВНТ-01 и смета • Вторые экземпляры актов ВНТ-02 — ВНТ-04 • Журнал расчёта дезсредств ВНТ-07 • Исходные фото и видео до и после, схема мест съёмки • Копии акта отбора проб ВНТ-05 и протокола лаборатории • Копии записей в журналах заказчика (фото страницы)

3. Какие данные нужны для актов и журналов

Данные	Что именно и зачем
До выезда — от заказчика	
Реквизиты и объект	Полное наименование, ИНН, адрес объекта, количество строений, основной вид деятельности (графы журнала по прил. 3 МР)
Категории помещений	Категории по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д) — от них зависят периодичность по п. 124 ППР и взрывопожаробезопасный способ очистки (п. 43 ППР)
Системы	Перечень систем с обозначениями из проекта или паспорта (П1, В1, ПВ1…), обслуживаемые помещения, схемы; есть ли централизованные системы кондиционирования и увлажнения; число местных кондиционеров и сплит-систем
Огнезадерживающие устройства	Перечень и места установки (проект или исполнительная документация), тип и привод, паспорт или руководство изготовителя, подключение к пожарной сигнализации, кто обслуживает СПЗ
Ответственные	ФИО и должность ответственного за эксплуатацию вентиляции (приказ № и дата) и ответственного за пожарную безопасность; кто будет присутствовать при работах (п. 5.4 МР)
Условия работ	Окна отключения систем, доступ (высота, подвесные потолки, лючки), укрытие оборудования, пропуска
На объекте — измеряем и фиксируем	
Объём работ	Сечения и длины воздуховодов → площадь внутренней поверхности, м² (прямоугольный: 2 × (a + b) × L, круглый: 3,14 × d × L), и длина, п. м — для сметы; число решёток, диффузоров, зонтов, фильтров, теплообменников
Состояние	Вид отложений (пыль, жир, волокна, строительный мусор, влага, плесень), степень загрязнения до и после, повреждения; номера фото и видео, места съёмки
Результаты	Объём удалённых отложений, кг; места и время отбора смывов; результат проверки каждого клапана
С нашей стороны	
Исполнитель	Реквизиты, лицензия на ДДД № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025 (в реестре Роспотребнадзора — действует); ФИО и удостоверения специалистов (п. 3.3 МР)

пестконтроль-центр.рф

Данные	Что именно и зачем
Дезсредство	Наименование, номер СГР или декларации, концентрация рабочего раствора, норма расхода л/м², количество, способ обработки, экспозиция — по инструкции к средству (п. 3.12 МР)
Лаборатория	Аккредитованная испытательная лаборатория; пробы отбирает её специалист. В акты и журнал вносим номер и дату протокола и показатели (Legionella pneumophila по МУК 4.2.2217-07)

4. Нормы, на которые опираются формы

- Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479): пп. 17(1), 42, 43, 54, 124 — pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102861524
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: п. 132 — pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=602107773&rdk=0
- МР 3.5.0396-25 «Методические рекомендации по организации и контролю проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха» (утв. 27.10.2025) — www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_541253/
- СП 2.1.4284-26 (с 01.09.2026): п. 8 — обследование технического состояния вентиляции; п. 24 — требования для медицинских организаций — publication.pravo.gov.ru/document/0001202606020088
- ПП РФ от 28.07.2020 № 1128 — лицензирование монтажа, ТО и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности — mchs.gov.ru/dokumenty/617
- Письмо МЧС России от 20.09.2016 № 19-16-1468 — проверки работоспособности и лицензия — www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344105/
- ЦГОН Роспотребнадзора: «Вентиляция. Очистка и дезинфекция» — cgon.rospotrebnadzor.ru/biznesu/articles/ventilyatsiya-ochistka-i-dezinfektsiya/
- Реестр лицензий Роспотребнадзора: ООО «Центр дезинфекционных услуг» — fp.rospotrebnadzor.ru/licen/?oper=search&numb_history=&numb=&firmget_name=&ogrn_inn_nza=7714462211

ППР 2020 года действуют до 31.12.2026; МЧС подготовило проект новых правил. Когда их утвердят, номера пунктов в формах сверим и обновим — новость о проекте.

5. Как оформляем документы

- Формы заполняет наш специалист на объекте в день работ; объём — в м² внутренней поверхности и в п. м.
- Акты подписывают исполнитель и представитель заказчика, исполнитель заверяет их печатью; экземпляры заказчика — в папку документов к проверкам.
- Журнал ВНТ-06 ведётся вкладышами в папке заказчика: листы нумеруются по порядку, запись — после каждой работы.
- Запись о проверке огнезадерживающих устройств в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты вносит ответственный заказчика по акту ВНТ-04 — готовый текст записи есть в форме.
- Смывы на легионеллы отбирает и исследует аккредитованная лаборатория; протокол хранится вместе с актами.

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

Форма ВНТ-01 · ред. 11.2026 Рекомендован

Акт обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха перед очисткой и дезинфекцией

Подготовительный этап по прил. 1 к МР 3.5.0396-25: осмотр и видеоинспекция, выбор способа очистки и метода дезинфекции, объём работ.

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, объект, адрес	
Основной вид деятельности	
Представитель заказчика	ФИО, должность:
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО):
Метод обследования	☐ визуальный осмотр ☐ видеоинспекция (участков ___, файлы № _____) ☐ фото

Обследованные системы

№	Система (обозначение), тип[1]	Помещения, категория[2]	Воздуховоды: сечение; длина, п. м; площадь, м²	Доступ: лючки, высота, потолки	Загрязнение: вид, степень[3]	Рекомендация
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

[1] П — приточная, В — вытяжная, ПВ — приточно-вытяжная, МО — местный отсос, К — кухонная вытяжка, КВ — кондиционирование. [2] Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д), если установлена. [3] Пыль, жир, волокна, мусор, влага, плесень; нет / слабое / среднее / сильное. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Объём работ по результатам обследования

☐ Очистка (п. 43 ППР): систем ___, ___ м², ___ п. м
☐ Профилактическая дезинфекция: систем ___, ___ м², ___ п. м
☐ Смывы на легионеллы: ☐ до ☐ после, проб ___
☐ Проверка огнезадерживающих устройств: ___ шт.
☐ Инспекционные люки (по согласованию): ___ шт.
☐ Демонтаж решёток и диффузоров: ___ шт.
☐ Замена фильтров: ___ шт.
☐ Взрывопожаробезопасный способ (А, Б, В1–В4)

Условия работ (окно отключения систем, доступ, укрытие оборудования)

Замечания (повреждения, нет доступа, неисправности — в объём работ не входят)

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

Заказчик: _____
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

Акт — основание для сметы и плана работ; оригинал у исполнителя, копия заказчику.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-02 · ред. 11.2026 Обязателен · п. 43 ППР

Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений

По п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479): очистка не реже 1 раза в год в порядке и сроки, установленные руководителем организации, с составлением акта.

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, ИНН	
Объект, адрес	
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Основание	Договор № _____ от _____; приказ заказчика о порядке и сроках очистки № _____ от _____
Сроки работ	с ___ ч ___ мин «___» _____ 20___ г. по ___ ч ___ мин «___» _____ 20___ г.
Присутствовал	Ответственный за эксплуатацию вентиляции (ФИО, должность):

Очищенные системы и элементы

№	Система (обозначение), помещения	Катего-рия[1]	Очищенные элементы[2]	Объём: м² / п. м	Вид отложений	Способ очистки[3]	Результат[4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							

[1] А, Б, В1–В4, Г, Д. [2] ВК — венткамера, Ц — циклон, Ф — фильтр, ВД — воздуховод, ВН — вентилятор, Р — решётки и диффузоры, З — зонт, ЖФ — жироулавливающий фильтр. [3] М — механический сухой (щётки, ерши), П — промышленный пылесос или ПФУ, Р — ручной; во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях — взрывопожаробезопасным способом (п. 43 ППР). [4] «Видимых горючих отложений нет» или замечание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Удалено отложений	_____ кг (_____ мешков); отходы ☐ вывезены исполнителем ☐ переданы заказчику
Фото и видео	До и после — файлы № _____; переданы заказчику _____; схема — приложение 1
Замечания	Повреждения, нет люков, неисправности (в рамках работ не устранялись):

Заключение. Системы, указанные в таблице, очищены от горючих отходов и отложений. Следующая очистка — не позднее «___» _____ 20___ г. (не реже 1 раза в год — п. 43 ППР; вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях: А и Б — раз в квартал, В1–В4 — раз в полугодие, прочие — раз в год — п. 124 ППР).

Результат принят заказчиком: ☐ без замечаний ☐ с замечаниями: _____

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг» **Заказчик:** _____

Должность, ФИО _____ Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____ М. П. Подпись _____ Дата _____ М. П.

2 экземпляра: заказчику (хранить с документацией по пожарной безопасности) и исполнителю. Запись о работе — в журнал ВНТ-06.

Пестконтроль-Центр.рф

Приложение 1 к акту № _____ от «___» _____ 20___ г.

Фотофиксация до и после очистки и схема мест съёмки

ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система _____ участок _____ файл № _____	Система _____ участок _____ файл № _____
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система _____ участок _____ файл № _____	Система _____ участок _____ файл № _____
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система _____ участок _____ файл № _____	Система _____ участок _____ файл № _____

Схема мест съёмки (номера точек на схеме = номера файлов) или ссылка на видео

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-03 · ред. 11.2026 Обязателен · п. 132 СанПиН 3.3686-21

Акт профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подтверждает выполнение п. 132 СанПиН 3.3686-21 (профилактическая дезинфекция централизованных систем — не реже 1 раза в год); порядок работ — МР 3.5.0396-25, пп. 3.12–3.15, 5.4.

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, ИНН	
Объект, адрес; вид деятельности	
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО, № удостоверения о подготовке — п. 3.3 МР):
Вид дезинфекции	☐ профилактическая плановая ☐ профилактическая внеплановая (причина: _____)
Очистка перед дезинфекцией	Акт ВНТ-02 № _____ от _____; дата и время работ: «___» _____ 20___ г., с ___ ч ___ мин до ___ ч ___ мин

☐ Работники оповещены о сроках и мерах (п. 3.14 МР)
☐ Системы выключены, таблички «Не включать» (п. 3.15)
☐ Решётки, диффузоры и сетки сняты (п. 3.15)
☐ Присутствовал представитель заказчика (п. 5.4)

Обработанные системы и элементы

№	Система (обозначение)	Обработанные элементы[1]	Объём: м² / п. м	Способ[2]	Время обработки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						

[1] Воздуховоды, решётки и диффузоры, фильтры, теплообменники, дренажные поддоны и трубопроводы, увлажнители, корпус и секции кондиционера, вентилятор, шумоглушители. [2] О — орошение, А — аэрозоль, П — протирание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Дезсредство		**СГР / декларация №**	
Концентрация, %		**Норма расхода, л/м²**	
Израсходовано раствора, л		**Израсходовано препарата**	
Экспозиция, мин		**Расчёт потребности**	ВНТ-07, строка № ___

Включение систем	После экспозиции и полной просушки: «___» _____ в ___ ч ___ мин; включил ответственный за эксплуатацию _____ (п. 3.15 МР)
Контроль эффективности	Визуально загрязнений и зон увлажнения: ☐ нет ☐ есть: _____ Смывы на легионеллы: ☐ отобраны — акт ВНТ-05 № _____ ☐ не требуются (нет систем с увлажнением, сплит-системы). Результат — по протоколу, запись в ВНТ-06 (п. 4.2 МР)

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

Заказчик: _____
Должность, ФИО _____
Подпись _____ Дата _____ М. П.

2 экземпляра: заказчику и исполнителю. Неудовлетворительный результат — повторная обработка и контроль (п. 4.3 МР).

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-04 · ред. 11.2026 Обязательны проверка и запись · п. 42 ППР

Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) в воздуховодах

Проверка по технической документации изготовителя с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — п. 42 ППР. Техническое обслуживание и ремонт в объём проверки не входят: их выполняет организация с лицензией МЧС России по отдельной заявке (п. 54 ППР, ПП РФ от 28.07.2020 № 1128).

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, объект, адрес	
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Присутствовал	Ответственный заказчика за пожарную безопасность (ФИО, должность):
Документация изготовителя	Паспорт или руководство по эксплуатации, тип клапанов: _____
Объём проверки	☐ внешний осмотр ☐ закрытие от привода или кнопки ☐ сигнал положения на приёмно-контрольный прибор ☐ возврат в рабочее положение

Результаты проверки

№	Обозначение клапана, место установки (система, помещение, преграда)	Тип, привод, огнестойкость (EI)	Внешний осмотр[1]	Закрытие, время, с	Сигнал на прибор	Возврат	Итог[2]
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							

[1] Целостность корпуса и заслонки, крепление, доступ для обслуживания, отсутствие отложений. [2] И — исправен, Н — неисправен (описание — в замечаниях). Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Отключение вентиляции по сигналу АПС	☐ проверено совместно с организацией, обслуживающей СПЗ: _____ ☐ не проверялось
Итого	проверено ___ шт., исправны ___ шт., неисправны ___ шт. (№ _____)
Замечания	Неисправности (ремонт и ТО — по отдельной заявке, организация с лицензией МЧС России):

Текст для записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (форму журнала определяет руководитель — п. 17(1) ППР):
«___» _____ 20___ г. проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах систем _____ (___ шт.) по технической документации изготовителя (п. 42 ППР). Исправны ___ шт., неисправны ___ шт. (№ _____). Основание — акт № _____ от _____, исполнитель ООО «Центр дезинфекционных услуг». Ответственный _____ (подпись).

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг» **Заказчик:** _____

Должность, ФИО _____ Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____ М. П. Подпись _____ Дата _____ М. П.

Оригинал заказчику (вместе с журналом эксплуатации СПЗ), копия исполнителю.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-05 · ред. 11.2026 Рекомендован · протокол обязателен

Акт отбора проб (смывов) с поверхностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Легионеллы — не реже 2 раз в год для систем кондиционирования и увлажнения (п. 132 СанПиН 3.3686-21); оценка эффективности — пп. 4.1–4.3 МР 3.5.0396-25; метод — МУК 4.2.2217-07. Пробы отбирает специалист аккредитованной испытательной лаборатории, исследования — в этой лаборатории (п. 2.6 МР).

Акт № _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

Заказчик, объект, адрес	
Цель	☐ плановый контроль на легионеллы ☐ эффективность дезинфекции (акт ВНТ-03 № ____) ☐ повторный контроль после повторной обработки (п. 4.3 МР)
Этап	☐ до дезинфекции ☐ после дезинфекции
Лаборатория	Аккредитованная испытательная лаборатория: _____; заявка № _____
Пробы отобрал	Специалист лаборатории (ФИО, должность):
Исполнитель работ	ООО «Центр дезинфекционных услуг», специалист (ФИО):
Присутствовал	Представитель заказчика (ФИО, должность):

Отобранные пробы

№	Шифр пробы	Система, элемент, точное место отбора[1]	Площадь смыва, см²	Время отбора	Показатель[2]	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

[1] Поддон и дренаж, увлажнитель, теплообменник, решётка или диффузор, сетка, внутренняя поверхность воздуховода. [2] Legionella pneumophila; другие показатели — по заявке.

Доставка в лабораторию	Специалистом лаборатории: «___» _____ в ___ ч ___ мин; условия: _____
Результат	Протокол № _____ от _____ → запись в журнале ВНТ-06 № _____

Критерий эффективности — отсутствие легионелл в смывах (подп. 2 п. 3215 СанПиН 3.3686-21; п. 4.1 МР 3.5.0396-25). При положительном результате — повторная очистка и дезинфекция и повторный контроль (п. 4.3 МР).

Пробы отобрал:
специалист лаборатории

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

Исполнитель:
ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

М. П.

Заказчик:
_____

Должность, ФИО _____

Подпись _____ Дата _____

М. П.

Экземпляры: заказчику (вместе с протоколом), лаборатории и исполнителю. Если лаборатория оформляет отбор своим актом, его копия хранится вместе с протоколом.

ПестКонтроль-Центр.рф

Форма ВНТ-06 · ред. 11.2026 Рекомендован · форма МР

Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте

По рекомендуемому образцу прил. 3 к МР 3.5.0396-25; графы результатов контроля добавлены по п. 4.2 МР. Ведётся вкладышами в папке документов заказчика и хранится на объекте.

Начат «____» _____ 20___ г. Окончен «____» _____ 20___ г.

Наименование юридического лица или ИП	
Адрес объекта	
Количество строений	
Основной вид деятельности	
Тип вентиляционной системы	
Наличие и виды систем кондиционирования воздуха	
Ответственный за техническое обслуживание	ФИО, должность, приказ № _____ от _____:

М. П. Руководитель объекта _____ _____
ФИО подпись

Сведения об организации, осуществляющей очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования

Наименование	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)
Адрес	123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1
Лицензия	На осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; действует бессрочно
Телефон, сайт	+7 (495) 104-35-70 · пестконтроль-центр.рф · b2b@pestcontrol-center.ru

Журнал ведётся вкладышами в папке документов заказчика; листы нумеруются по порядку. Лист № 1.

пестконтроль-центр.рф

Учёт проведённых работ

Лист № _____

№	Дата	Вид работ, № акта	Системы: обозначения; обработано, шт.	Объём: м² / п. м	Системы конд., шт. / местные конд., шт.	Дезсредство: наименование, концентрация, количество	Способ обработки	Визуальная оценка	Лаб. контроль: протокол №, дата, результат	Повторная обработка	Исполнитель: ФИО, подпись	Руководитель объекта: ФИО, подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Вид работ: очистка, дезинфекция, отбор проб, повторная обработка. Объём — площадь внутренней поверхности, м², и длина воздуховодов, п. м.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-07 · ред. 11.2026

Рекомендован · форма МР

Журнал для расчёта потребности в дезинфицирующих средствах при дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования способом орошения на год

По рекомендуемой форме прил. 2 к МР 3.5.0396-25; расчёт ведёт специалист организации, которая проводит работы (п. 3.13 МР). Норма расхода и концентрация — по инструкции к средству.

Организация: ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр) Год: 20____ Ответственный специалист: _____

№	Адрес объекта	Наименование объекта обеззараживания*	Число объектов обеззара-живания	Поверхность одного объекта, м²	Общая площадь обработки, м²	Расход рабочего раствора, л на 1 м²	Концентрация рабочего раствора, %	Количество исходного препарата в 1 л рабочего раствора	Количество рабочего раствора на 1 обработку, л	Количество препарата в общем объёме раствора	Число обработок в год	Количество исходного препарата в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					гр. 4 × гр. 5	*по инструкции*	*по инструкции*	*по инструкции*	*гр. 6 × гр. 7*	*гр. 10 × гр. 9*	*по графику*	*гр. 11 × гр. 12*
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Примечание: * — система вентиляции и (или) система кондиционирования воздуха. Строка под номерами граф — порядок расчёта по прил. 2 МР 3.5.0396-25.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-08 · ред. 11.2026 Обязанность заказчика · шаблон

Приказ о порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Шаблон для заказчика: п. 43 ППР (порядок и сроки определяет руководитель), п. 42 ППР, п. 132 СанПиН 3.3686-21, МР 3.5.0396-25 пп. 2.7–2.8, 3.14–3.15, 4.2. Оформляется на бланке организации-заказчика.

_____

(полное наименование организации)

ПРИКАЗ

№ _____ г. _____ «____» _____ 20____ г.

О порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях выполнения пп. 42, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 132 СанПиН 3.3686-21 и с учётом МР 3.5.0396-25 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха _____ (должность, ФИО) (п. 2.7 МР 3.5.0396-25).
2. Утвердить график работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха и проверке огнезадерживающих устройств (приложение 1). Очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений проводить не реже 1 раза в год (п. 43 ППР), вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов в производственных и складских помещениях — в сроки п. 124 ППР; очистку вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений — взрывопожаробезопасными способами.
3. По результатам очистки составлять акт (п. 43 ППР); результаты проверки огнезадерживающих устройств вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 ППР); сведения о работах и результатах контроля — в журнал учёта работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования (п. 4.2 МР 3.5.0396-25).
4. Перед работами оповещать работников о сроках и мерах предосторожности; на время работ отключать системы и размещать у выключателей предупреждающие таблички; включать системы после работ и полной просушки — только ответственному за эксплуатацию (пп. 3.14, 3.15 МР).
5. Для систем кондиционирования и увлажнения воздуха организовать исследование на легионеллы в аккредитованной лаборатории не реже 2 раз в год (п. 132 СанПиН 3.3686-21).
6. Акты, протоколы и журналы хранить в _____ (место хранения); ответственный за хранение — _____.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель _____ _____ (ФИО)

С приказом ознакомлены: _____ _____ «____» _____ 20___ г.

ПЕСТКОНТРОЛЬ-ЦЕНТР.РФ

Приложение 1 к приказу № _____ от «____» _____ 20___ г.

График работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы и оборудование	Вид работ	Периодичность	Основание	Срок (месяц)	Исполнитель
Все системы вентиляции: вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды	Очистка от горючих отходов и отложений, акт	Не реже 1 раза в год	п. 43 ППР		
Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные и сушильные камеры и др.), аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях	Очистка от пожароопасных отложений	А, Б — раз в квартал; В1–В4 — раз в полугодие; прочие — раз в год	п. 124 ППР		
Централизованные системы вентиляции и кондиционирования (медицина, образование, гостиницы, офисы и производство, торговля, транспорт)	Профилактическая дезинфекция, акт	Не реже 1 раза в год (или чаще по документации производителя)	п. 132 СанПиН 3.3686-21; п. 2.4 МР		
Системы кондиционирования и увлажнения воздуха (кроме небольших установок без увлажнения и сплит-систем)	Смывы на легионеллы, протокол	Не реже 2 раз в год	п. 132 СанПиН 3.3686-21		
Огнезадерживающие устройства в воздуховодах, блокировка с пожарной сигнализацией	Проверка, запись в журнал СПЗ	По документации изготовителя	п. 42 ППР		
Только для медицинских организаций					
Системы механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования	Проверка эффективности, очистка и дезинфекция	1 раз в год	подп. 2 п. 24 СП 2.1.4284-26		
Сплит-системы (теплообменник и съёмные фильтры)	Очистка и дезинфекция	Не реже 1 раза в 3 месяца	подп. 22 п. 24 СП 2.1.4284-26		

Сроки и исполнителей заполняет заказчик. Строки, которые к объекту не относятся, вычёркиваются.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-09 · ред. 11.2026 Рекомендован

Оповещение о проведении работ и табличка «Не включать»

Оповещение работников о сроках и мерах предосторожности — п. 3.14 МР 3.5.0396-25; предупреждающая надпись в местах выключателей на время работ — п. 3.15 МР.

ОПОВЕЩЕНИЕ

«____» _____ 20___ г. с ____ ч ____ мин до ____ ч ____ мин в помещениях _____ проводятся очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На это время системы _____ будут отключены.

Меры предосторожности:

- не находиться в обрабатываемых помещениях во время работ и _____ мин после их окончания;
- не включать вентиляцию и кондиционеры самостоятельно — их включит ответственный за эксплуатацию;
- убрать из зоны работ продукты, посуду, документы и личные вещи или накрыть их;
- при попадании средства на кожу или в глаза — промыть водой и сообщить ответственному.

Дезинфицирующее средство: _____ (по инструкции к средству).

Ответственный: _____, тел. _____

ВНИМАНИЕ

Проводится очистка и дезинфекция вентиляции

НЕ ВКЛЮЧАТЬ

Система _____ с ____ ч «____» _____ до ____ ч «____» _____

Включает только ответственный: _____ тел. _____

Табличку распечатать по числу выключателей и щитов управления; снять после включения систем.

пестконтроль-центр.рф