ОБРАЗЦЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ · РЕД. 11.2026

Образцы заполнения документов при очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Как заполняются формы ВНТ-01 — ВНТ-09 на одном условном объекте. Печатный текст бланка — чёрным, записи — *синим курсивом*. Пустые бланки тех же форм — отдельными файлами на странице «Очистка и дезинфекция вентиляции».

Условный объект

- Офисное здание, 5 этажей: офисы на 2–5 этажах, зал совещаний и холл на 1 этаже; основной вид деятельности — аренда офисных помещений.
- Системы: П1 — приточная с секцией охлаждения (дренажный поддон), В1, П2, В2, В3; всего 5 систем, 407,6 м² внутренней поверхности воздуховодов, 332 п. м; огнезадерживающих клапанов — 4.
- Наименование заказчика, адрес, ФИО, номера актов, договора и протокола, реквизиты лаборатории и средства — условные (заменены точками). Концентрацию, норму расхода и экспозицию берут из инструкции к конкретному средству.

Порядок документов на объекте

Дата	Форма	Документ	Что записано
16.02.2026	ВНТ-08	Приказ о порядке и сроках, график работ	№ 12: ответственный, сроки, место хранения
20.02.2026	ВНТ-07	Расчёт потребности в дезсредстве на год	407,6 м², 40,76 л раствора, 203,8 мл средства
02.03.2026	ВНТ-01	Акт обследования	№ В-0302/1: 5 систем, объём работ, 4 люка
10.03.2026	ВНТ-09	Оповещение и таблички «Не включать»	работы 14.03 с 9:00 до 18:00
14.03.2026	ВНТ-02	Акт очистки	№ В-0314/1: 5 систем, 26 кг отложений, фото до и после
14.03.2026	ВНТ-04	Акт проверки огнезадерживающих клапанов	№ В-0314/2: 4 клапана, 1 неисправен
16.03.2026	ВНТ-03	Акт дезинфекции	№ В-0316/1: обработка 14.03, включение систем 16.03
16.03.2026	ВНТ-05	Акт отбора проб (смывов)	№ В-0316/2: 4 пробы из П1 после дезинфекции
14–20.03.2026	ВНТ-06	Журнал учёта работ (вкладыш, лист 2)	записи 1–3, протокол: легионеллы не обнаружены

Акты подписывают обе стороны, исполнитель заверяет их печатью. Записи в журнале ВНТ-06 делаются после каждого вида работ, результат лабораторного контроля — после получения протокола.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-01 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Рекомендован

Акт обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха перед очисткой и дезинфекцией

Подготовительный этап по прил. 1 к МР 3.5.0396-25: осмотр и видеоинспекция, выбор способа очистки и метода дезинфекции, объём работ.

Акт № *В-0302/1* *г. Москва* «*02*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Основной вид деятельности	*аренда офисных помещений*
Представитель заказчика	ФИО, должность: *Сидоров С. С., главный инженер*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО): *Петров П. П.*
Метод обследования	☑ визуальный осмотр ☑ видеоинспекция (участков *6*, файлы № *0302-01…06*) ☑ фото

Обследованные системы

№	Система (обозначение), тип[1]	Помещения, категория[2]	Воздуховоды: сечение; длина, п. м; площадь, м²	Доступ: лючки, высота, потолки	Загрязнение: вид, степень[3]	Рекомендация
1	2	3	4	5	6	7
1	*П1, П, с охладителем*	*офисы 2–5 эт.; —*	*400×300; 120 п. м; 168 м²*	*6 лючков; потолок 3,0 м*	*пыль; среднее*	*очистка, дезинфекция, смывы*
2	*В1, В*	*офисы 2–5 эт.; —*	*400×250; 110 п. м; 143 м²*	*лючков нет, нужны 4*	*пыль, волокна; среднее*	*очистка, дезинфекция, 4 люка*
3	*П2, П*	*зал совещаний, холл 1 эт.; —*	*300×200; 40 п. м; 40 м²*	*2 лючка, решётки*	*пыль; слабое*	*очистка, дезинфекция*
4	*В2, В*	*зал совещаний, холл 1 эт.; —*	*300×200; 35 п. м; 35 м²*	*2 лючка*	*пыль; слабое*	*очистка, дезинфекция*
5	*В3, В*	*санузлы 1–5 эт.; —*	*200×200; 27 п. м; 21,6 м²*	*через решётки*	*пыль, волокна; сильное*	*очистка, дезинфекция*

[1] П — приточная, В — вытяжная, ПВ — приточно-вытяжная, МО — местный отсос, К — кухонная вытяжка, КВ — кондиционирование. [2] Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д), если установлена. [3] Пыль, жир, волокна, мусор, влага, плесень; нет / слабое / среднее / сильное. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Объём работ по результатам обследования

☑ Очистка (п. 43 ППР): систем *5*, *407,6* м², *332* п. м
☑ Профилактическая дезинфекция: систем *5*, *407,6* м², *332* п. м
☑ Смывы на легионеллы: ☐ до ☑ после, проб *4*
☑ Проверка огнезадерживающих устройств: *4* шт.
☑ Инспекционные люки (по согласованию): *4* шт.
☑ Демонтаж решёток и диффузоров: *38* шт.
☑ Замена фильтров: *2* шт.
☐ Взрывопожаробезопасный способ (А, Б, В1–В4)

Условия работ (окно отключения систем, доступ, укрытие оборудования)

14.03.2026 (суббота), 9:00–18:00; системы отключает и включает главный инженер; оргтехнику укрыть плёнкой

Замечания (повреждения, нет доступа, неисправности — в объём работ не входят)

В1: нет ревизионных люков на участках 3–4 эт. — врезка 4 люков по согласованию

П2: повреждена гибкая вставка у вентилятора — заменить силами заказчика

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»
Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*
Подпись */подпись/* Дата *02.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*
Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*
Подпись */подпись/* Дата *02.03.2026* М. П.

Акт — основание для сметы и плана работ; оригинал у исполнителя, копия заказчику.

Пестконтроль-Центр.рф

Форма ВНТ-02 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязателен · п. 43 ППР

Акт очистки вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений

По п. 43 Правил противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 16.09.2020 № 1479): очистка не реже 1 раза в год в порядке и сроки, установленные руководителем организации, с составлением акта.

Акт № *В-0314/1* *г. Москва* «*14*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, ИНН	*ООО «••••••••», ИНН 77••••••••*
Объект, адрес	*офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Основание	Договор № *В-26/031* от *20.02.2026*; приказ заказчика о порядке и сроках очистки № *12* от *16.02.2026*
Сроки работ	с *9* ч *00* мин «*14*» *марта* 20*26* г. по *15* ч *00* мин «*14*» *марта* 20*26* г.
Присутствовал	Ответственный за эксплуатацию вентиляции (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*

Очищенные системы и элементы

№	Система (обозначение), помещения	Катего-рия[1]	Очищенные элементы[2]	Объём: м² / п. м	Вид отложений	Способ очистки[3]	Результат[4]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*П1, офисы 2–5 эт.*	—	*ВК, Ф, ВД, ВН, Р*	*168 / 120*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
2	*В1, офисы 2–5 эт.*	—	*ВК, ВД, ВН, Р*	*143 / 110*	*пыль, волокна*	*М, П*	*отложений нет*
3	*П2, зал совещаний, холл*	—	*Ф, ВД, Р*	*40 / 40*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
4	*В2, зал совещаний, холл*	—	*ВД, ВН, Р*	*35 / 35*	*пыль*	*М, П*	*отложений нет*
5	*В3, санузлы 1–5 эт.*	—	*ВД, ВН, Р*	*21,6 / 27*	*пыль, волокна*	*П, Р*	*отложений нет*

[1] А, Б, В1–В4, Г, Д. [2] ВК — венткамера, Ц — циклон, Ф — фильтр, ВД — воздуховод, ВН — вентилятор, Р — решётки и диффузоры, З — зонт, ЖФ — жироулавливающий фильтр. [3] М — механический сухой (щётки, ерши), П — промышленный пылесос или ПФУ, Р — ручной; во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях — взрывопожаробезопасным способом (п. 43 ППР). [4] «Видимых горючих отложений нет» или замечание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Удалено отложений	*26* кг (*3* мешка); отходы ☑ вывезены исполнителем ☐ переданы заказчику
Фото и видео	До и после — файлы № *0314-01…0314-24*; переданы заказчику *14.03.2026 ссылкой*; схема — приложение 1
Замечания	Повреждения, нет люков, неисправности (в рамках работ не устранялись): *В1 — врезаны 4 ревизионных люка (по согласованию); П2 — повреждена гибкая вставка у вентилятора, рекомендована замена*

Заключение. Системы, указанные в таблице, очищены от горючих отходов и отложений. Следующая очистка — не позднее «*14*» *марта* 20*27* г. (не реже 1 раза в год — п. 43 ППР; вытяжные устройства, аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях: А и Б — раз в квартал, В1–В4 — раз в полугодие, прочие — раз в год — п. 124 ППР).

Результат принят заказчиком: ☑ без замечаний ☐ с замечаниями: _____

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

2 экземпляра: заказчику (хранить с документацией по пожарной безопасности) и исполнителю. Запись о работе — в журнал ВНТ-06.

пестконтроль-центр.рф

Приложение 1 к акту № *В-0314/1* от «*14*» *марта* 2026 г.

Фотофиксация до и после очистки и схема мест съёмки

ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *П1* участок *3 эт., ось Б–В* файл № *0314-03*	Система *П1* участок *3 эт., ось Б–В* файл № *0314-04*
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *В1* участок *4 эт., коридор* файл № *0314-09*	Система *В1* участок *4 эт., коридор* файл № *0314-10*
ДО — место для фото	ПОСЛЕ — место для фото
Система *В3* участок *шахта санузлов, 2 эт.* файл № *0314-19*	Система *В3* участок *шахта санузлов, 2 эт.* файл № *0314-20*

Схема мест съёмки (номера точек на схеме = номера файлов) или ссылка на видео

Точки 1–6 — на поэтажных планах в паспорте вентиляции; видео — папка «0314» в облаке заказчика

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-03 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязателен · п. 132 СанПиН 3.3686-21

Акт профилактической дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Подтверждает выполнение п. 132 СанПиН 3.3686-21 (профилактическая дезинфекция централизованных систем — не реже 1 раза в год); порядок работ — МР 3.5.0396-25, пп. 3.12–3.15, 5.4.

Акт № *В-0316/1* *г. Москва* «*16*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, ИНН	*ООО «••••••••», ИНН 77••••••••*
Объект, адрес; вид деятельности	*офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••; аренда офисных помещений*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО, № удостоверения о подготовке — п. 3.3 МР): *Петров П. П., № ••••*
Вид дезинфекции	☑ профилактическая плановая ☐ профилактическая внеплановая (причина: _____)
Очистка перед дезинфекцией	Акт ВНТ-02 № *В-0314/1* от *14.03.2026*; дата и время работ: «*14*» *марта* 20*26* г., с *15* ч *30* мин до *17* ч *30* мин

☑ Работники оповещены о сроках и мерах (п. 3.14 МР)
☑ Системы выключены, таблички «Не включать» (п. 3.15)
☑ Решётки, диффузоры и сетки сняты (п. 3.15)
☑ Присутствовал представитель заказчика (п. 5.4)

Обработанные системы и элементы

№	Система (обозначение)	Обработанные элементы¹	Объём: м² / п. м	Способ²	Время обработки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	*П1*	*воздуховоды, решётки, фильтр, охладитель, поддон*	*168 / 120*	*О, П*	*15:30–16:10*	—
2	*В1*	*воздуховоды, решётки, вентилятор*	*143 / 110*	*О*	*16:10–16:45*	—
3	*П2*	*воздуховоды, решётки, фильтр*	*40 / 40*	*О*	*16:45–17:00*	—
4	*В2*	*воздуховоды, решётки*	*35 / 35*	*О*	*17:00–17:10*	—
5	*В3*	*воздуховоды, решётки, вентилятор*	*21,6 / 27*	*О, П*	*17:10–17:30*	—

¹ Воздуховоды, решётки и диффузоры, фильтры, теплообменники, дренажные поддоны и трубопроводы, увлажнители, корпус и секции кондиционера, вентилятор, шумоглушители. ² О — орошение, А — аэрозоль, П — протирание. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Дезсредство	*«•••••••» (ЧАС + полигуанидин)*	**СГР / декларация №**	*RU.77.99.••.•••.Е.••••••.••.••
Концентрация, %	*0,5*	**Норма расхода, л/м²**	*0,1*
Израсходовано раствора, л	*40,8*	**Израсходовано препарата**	*204 мл*
Экспозиция, мин	*60*	**Расчёт потребности**	ВНТ-07, строка № *1–4*

Включение систем	После экспозиции и полной просушки: «*16*» *марта* в *7* ч *45* мин; включил ответственный за эксплуатацию *главный инженер Сидоров С. С.* (п. 3.15 МР)
Контроль эффективности	Визуально загрязнений и зон увлажнения: ☑ нет ☐ есть: _____ Смывы на легионеллы: ☑ отобраны — акт ВНТ-05 № *В-0316/2* ☐ не требуются (нет систем с увлажнением, сплит-системы). Результат — по протоколу, запись в ВНТ-06 (п. 4.2 МР)

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026* М. П.

2 экземпляра: заказчику и исполнителю. Неудовлетворительный результат — повторная обработка и контроль (п. 4.3 МР).

Пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-04 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Обязательны проверка и запись · п. 42 ППР

Акт проверки огнезадерживающих устройств (клапанов, заслонок, шиберов) в воздуховодах

Проверка по технической документации изготовителя с записью в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты — п. 42 ППР. Техническое обслуживание и ремонт в объём проверки не входят: их выполняет организация с лицензией МЧС России по отдельной заявке (п. 54 ППР, ПП РФ от 28.07.2020 № 1128).

Акт № *В-0314/2* *г. Москва* «*14*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025
Присутствовал	Ответственный заказчика за пожарную безопасность (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*
Документация изготовителя	Паспорт или руководство по эксплуатации, тип клапанов: *нормально открытые, электропривод 220 В, EI 60*
Объём проверки	☑ внешний осмотр ☑ закрытие от привода или кнопки ☑ сигнал положения на приёмно-контрольный прибор ☑ возврат в рабочее положение

Результаты проверки

№	Обозначение клапана, место установки (система, помещение, преграда)	Тип, привод, огнестойкость (EI)	Внешний осмотр¹	Закрытие, время, с	Сигнал на прибор	Возврат	Итог²
1	2	3	4	5	6	7	8
1	*ОЗК-1: П1, венткамера, стена по оси 1*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*22*	*есть*	*да*	*И*
2	*ОЗК-2: В1, венткамера, перекрытие*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*25*	*есть*	*да*	*И*
3	*ОЗК-3: П2, зал совещаний, перегородка*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*не закрылся*	*нет*	*—*	*Н*
4	*ОЗК-4: В3, шахта санузлов, 2 эт.*	*НО, электропривод, EI 60*	*в норме*	*24*	*есть*	*да*	*И*
5							
6							

¹ Целостность корпуса и заслонки, крепление, доступ для обслуживания, отсутствие отложений. ² И — исправен, Н — неисправен (описание — в замечаниях). Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Отключение вентиляции по сигналу АПС	☑ проверено совместно с организацией, обслуживающей СПЗ: *ООО «•••••»* ☐ не проверялось
Итого	проверено *4* шт., исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*)
Замечания	Неисправности (ремонт и ТО — по отдельной заявке, организация с лицензией МЧС России): *ОЗК-3 — заслонка не закрывается от электропривода; заявка на ремонт передана заказчику*

Текст для записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (форму журнала определяет руководитель — п. 17(1) ППР):

«*14*» *марта* 20*26* г. проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздуховодах систем *П1, В1, П2, В3* (*4* шт.) по технической документации изготовителя (п. 42 ППР). Исправны *3* шт., неисправны *1* шт. (№ *ОЗК-3*). Основание — акт № *В-0314/2* от *14.03.2026*, исполнитель ООО «Центр дезинфекционных услуг». Ответственный *Сидоров С. С.* (подпись).

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *техник Смирнов А. В.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*

Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *14.03.2026* М. П.

Оригинал заказчику (вместе с журналом эксплуатации СПЗ), копия исполнителю.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-05 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · протокол обязателен

Акт отбора проб (смывов) с поверхностей систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Легионеллы — не реже 2 раз в год для систем кондиционирования и увлажнения (п. 132 СанПиН 3.3686-21); оценка эффективности — пп. 4.1–4.3 МР 3.5.0396-25; метод — МУК 4.2.2217-07. Пробы отбирает специалист аккредитованной испытательной лаборатории, исследования — в этой лаборатории (п. 2.6 МР).

Акт № *В-0316/2* *г. Москва* «*16*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Цель	☐ плановый контроль на легионеллы ☑ эффективность дезинфекции (акт ВНТ-03 № *В-0316/1*) ☐ повторный контроль после повторной обработки (п. 4.3 МР)
Этап	☐ до дезинфекции ☑ после дезинфекции
Лаборатория	Аккредитованная испытательная лаборатория: *ИЛЦ «•••••••»*; заявка № ••••
Пробы отобрал	Специалист лаборатории (ФИО, должность): *Васильева О. Н., помощник врача-эпидемиолога*
Исполнитель работ	ООО «Центр дезинфекционных услуг», специалист (ФИО): *Петров П. П.*
Присутствовал	Представитель заказчика (ФИО, должность): *Сидоров С. С., главный инженер*

Отобранные пробы

№	Шифр пробы	Система, элемент, точное место отбора[1]	Площадь смыва, см²	Время отбора	Показатель[2]	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	*Л-01*	*П1: дренажный поддон охладителя*	*100*	*07:05*	*Legionella pneumophila*	—
2	*Л-02*	*П1: теплообменник (охладитель), лицевая сторона*	*100*	*07:12*	*Legionella pneumophila*	—
3	*Л-03*	*П1: воздуховод после охладителя, люк № 2*	*100*	*07:20*	*Legionella pneumophila*	—
4	*Л-04*	*П1: диффузор, 3 эт., кабинет 305*	*100*	*07:30*	*Legionella pneumophila*	—
5						
6						
7						

[1] Поддон и дренаж, увлажнитель, теплообменник, решётка или диффузор, сетка, внутренняя поверхность воздуховода. [2] Legionella pneumophila; другие показатели — по заявке.

Доставка в лабораторию	Специалистом лаборатории: «*16*» *марта* в *9* ч *10* мин; условия: *термоконтейнер, +4…+8 °C*
Результат	Протокол № •••• от *20.03.2026*: *легионеллы не обнаружены* → запись в журнале ВНТ-06 № *3*

Критерий эффективности — отсутствие легионелл в смывах (подп. 2 п. 3215 СанПиН 3.3686-21; п. 4.1 МР 3.5.0396-25). При положительном результате — повторная очистка и дезинфекция и повторный контроль (п. 4.3 МР).

Пробы отобрал:
специалист лаборатории

Должность, ФИО *Васильева О. Н.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

Исполнитель:
ООО «Центр дезинфекционных услуг»

Должность, ФИО *Петров П. П.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

М. П.

Заказчик:
ООО «••••••••»

Должность, ФИО *Сидоров С. С.*

Подпись */подпись/* Дата *16.03.2026*

М. П.

Экземпляры: заказчику (вместе с протоколом), лаборатории и исполнителю. Если лаборатория оформляет отбор своим актом, его копия хранится вместе с протоколом.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-06 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · форма МР

Журнал учёта работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха на объекте

По рекомендуемому образцу прил. 3 к МР 3.5.0396-25; графы результатов контроля добавлены по п. 4.2 МР. Ведётся вкладышами в папке документов заказчика и хранится на объекте.

Начат «*14*» *марта* 20*26* г. Окончен «____» _____ 20___ г.

Наименование юридического лица или ИП	*ООО «••••••••»*
Адрес объекта	*г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Количество строений	*1*
Основной вид деятельности	*аренда офисных помещений*
Тип вентиляционной системы	*приточно-вытяжная механическая: П1, В1, П2, В2, В3*
Наличие и виды систем кондиционирования воздуха	*центральное охлаждение в П1 (охладитель, дренажный поддон); сплит-системы в серверной — 2 шт.*
Ответственный за техническое обслуживание	ФИО, должность, приказ № *12* от *16.02.2026*: *Сидоров С. С., главный инженер*

М. П. Руководитель объекта *Иванов И. И., генеральный директор* /подпись/

Сведения об организации, осуществляющей очистку и дезинфекцию систем вентиляции и кондиционирования

Наименование	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр)
Адрес	123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, д. 7, к. 1, помещ. 1
Лицензия	На осуществление деятельности по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; действует бессрочно
Телефон, сайт	+7 (495) 104-35-70 · пестконтроль-центр.рф · b2b@pestcontrol-center.ru

Журнал ведётся вкладышами в папке документов заказчика; листы нумеруются по порядку. Лист № 1.

пестконтроль-центр.рф

Учёт проведённых работ

Лист № 2

№	Дата	Вид работ, № акта	Системы: обозначения; обработано, шт.	Объём: м² / п. м	Системы конд., шт. / местные конд., шт.	Дезсредство: наименование, концентрация, количество	Способ обработки	Визуальная оценка	Лаб. контроль: протокол №, дата, результат	Повторная обработка	Исполнитель: ФИО, подпись	Руководитель объекта: ФИО, подпись
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.03.2026	очистка, акт ВНТ-02 № В-0314/1	П1, В1, П2, В2, В3; 5	407,6 / 332	1 / —	—	М, П	отложений нет	—	—	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
2	14.03.2026	дезинфекция, акт ВНТ-03 № В-0316/1	П1, В1, П2, В2, В3; 5	407,6 / 332	1 / —	«••••••», 0,5 %; 40,8 л раствора (204 мл средства)	О, П	загрязнений и увлажнения нет	см. запись 3	—	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
3	16.03.2026	отбор проб, акт ВНТ-05 № В-0316/2	П1; 4 пробы	—	1 / —	—	—	—	протокол № •••• от 20.03.2026: легионеллы не обнаружены	не требуется	Петров П. П. /подпись/	Иванов И. И. /подпись/
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Вид работ: очистка, дезинфекция, отбор проб, повторная обработка. Объём — площадь внутренней поверхности, м², и длина воздуховодов, п. м.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-07 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ

Рекомендован · форма МР

Журнал для расчёта потребности в дезинфицирующих средствах при дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования способом орошения на год

По рекомендуемой форме прил. 2 к МР 3.5.0396-25; расчёт ведёт специалист организации, которая проводит работы (п. 3.13 МР). Норма расхода и концентрация — по инструкции к средству.

Организация: ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр) Год: 20*26* Ответственный специалист: *Петров П. П.*

№	Адрес объекта	Наименование объекта обеззараживания*	Число объектов обеззара-живания	Поверхность одного объекта, м²	Общая площадь обработки, м²	Расход рабочего раствора, л на 1 м²	Концентрация рабочего раствора, %	Количество исходного препарата в 1 л рабочего раствора	Количество рабочего раствора на 1 обработку, л	Количество препарата в общем объёме раствора	Число обработок в год	Количество исходного препарата в год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					гр. 4 × гр. 5	*по инструкции*	*по инструкции*	*по инструкции*	*гр. 6 × гр. 7*	*гр. 10 × гр. 9*	*по графику*	*гр. 11 × гр. 12*
1	*г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*	*система вентиляции П1 (с охладителем)*	*1*	*168*	*168*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*16,8*	*84 мл*	*1*	*84 мл*
2	*то же*	*система вентиляции В1*	*1*	*143*	*143*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*14,3*	*71,5 мл*	*1*	*71,5 мл*
3	*то же*	*системы вентиляции П2, В2*	*2*	*37,5*	*75*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*7,5*	*37,5 мл*	*1*	*37,5 мл*
4	*то же*	*система вентиляции В3*	*1*	*21,6*	*21,6*	*0,1*	*0,5*	*5 мл*	*2,16*	*10,8 мл*	*1*	*10,8 мл*
5	*итого по объекту*		*5*		*407,6*				*40,76*	*203,8 мл*		*203,8 мл*
6												
7												
8												
9												
10												

Примечание: * — система вентиляции и (или) система кондиционирования воздуха. Строка под номерами граф — порядок расчёта по прил. 2 МР 3.5.0396-25.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-08 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ **Обязанность заказчика · шаблон**

Приказ о порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Шаблон для заказчика: п. 43 ППР (порядок и сроки определяет руководитель), п. 42 ППР, п. 132 СанПиН 3.3686-21, МР 3.5.0396-25 пп. 2.7–2.8, 3.14–3.15, 4.2. Оформляется на бланке организации-заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «••••••••»
(полное наименование организации)

ПРИКАЗ

№ *12* *г. Москва* «*16*» *февраля* 20*26* г.

О порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях выполнения пп. 42, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 132 СанПиН 3.3686-21 и с учётом МР 3.5.0396-25 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха *главного инженера Сидорова С. С.* (п. 2.7 МР 3.5.0396-25).
2. Утвердить график работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха и проверке огнезадерживающих устройств (приложение 1). Очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений проводить не реже 1 раза в год (п. 43 ППР), вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов в производственных и складских помещениях — в сроки п. 124 ППР; очистку вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений — взрывопожаробезопасными способами.
3. По результатам очистки составлять акт (п. 43 ППР); результаты проверки огнезадерживающих устройств вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 ППР); сведения о работах и результатах контроля — в журнал учёта работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования (п. 4.2 МР 3.5.0396-25).
4. Перед работами оповещать работников о сроках и мерах предосторожности; на время работ отключать системы и размещать у выключателей предупреждающие таблички; включать системы после работ и полной просушки — только ответственному за эксплуатацию (пп. 3.14, 3.15 МР).
5. Для систем кондиционирования и увлажнения воздуха организовать исследование на легионеллы в аккредитованной лаборатории не реже 2 раз в год (п. 132 СанПиН 3.3686-21).
6. Акты, протоколы и журналы хранить в *кабинете главного инженера, папка «Вентиляция»*; ответственный за хранение — *главный инженер Сидоров С. С.*.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель */подпись/* *генеральный директор Иванов И. И.*

С приказом ознакомлены: *Сидоров С. С.* */подпись/* «*16*» *февраля* 20*26* г.

пестконтроль-центр.рф

Приложение 1 к приказу № *12* от «*16*» *февраля* 2026 г.

График работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы и оборудование	Вид работ	Периодичность	Основание	Срок (месяц)	Исполнитель
Все системы вентиляции: вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды	Очистка от горючих отходов и отложений, акт	Не реже 1 раза в год	п. 43 ППР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
~~Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные и сушильные камеры и др.), аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях~~	~~Очистка от пожароопасных отложений~~	~~А, Б — раз в квартал; В1–В4 — раз в полугодие; прочие — раз в год~~	~~п. 124 ППР~~		
Централизованные системы вентиляции и кондиционирования (медицина, образование, гостиницы, офисы и производство, торговля, транспорт)	Профилактическая дезинфекция, акт	Не реже 1 раза в год (или чаще по документации производителя)	п. 132 СанПиН 3.3686-21; п. 2.4 МР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
Системы кондиционирования и увлажнения воздуха (кроме небольших установок без увлажнения и сплит-систем)	Смывы на легионеллы, протокол	Не реже 2 раз в год	п. 132 СанПиН 3.3686-21	*март, сентябрь*	*аккредитованная лаборатория*
Огнезадерживающие устройства в воздуховодах, блокировка с пожарной сигнализацией	Проверка, запись в журнал СПЗ	По документации изготовителя	п. 42 ППР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
~~Только для медицинских организаций~~					
~~Системы механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования~~	~~Проверка эффективности, очистка и дезинфекция~~	~~1 раз в год~~	~~подп. 2 п. 24 СП 2.1.4284-26~~		
~~Сплит-системы (теплообменник и съёмные фильтры)~~	~~Очистка и дезинфекция~~	~~Не реже 1 раза в 3 месяца~~	~~подп. 22 п. 24 СП 2.1.4284-26~~		

Сроки и исполнителей заполняет заказчик. Строки, которые к объекту не относятся, вычёркиваются.

пестконтроль-центр.рф

Форма ВНТ-09 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ **Рекомендован**

Оповещение о проведении работ и табличка «Не включать»

Оповещение работников о сроках и мерах предосторожности — п. 3.14 МР 3.5.0396-25; предупреждающая надпись в местах выключателей на время работ — п. 3.15 МР.

ОПОВЕЩЕНИЕ

«*14*» *марта* 20*26* г. с *9* ч *00* мин до *18* ч *00* мин в помещениях *офисов 2–5 этажей, зала совещаний и холла 1 этажа* проводятся очистка и дезинфекция систем вентиляции и кондиционирования воздуха. На это время системы *П1, В1, П2, В2, В3* будут отключены.

Меры предосторожности:

- не находиться в обрабатываемых помещениях во время работ и *60* мин после их окончания;
- не включать вентиляцию и кондиционеры самостоятельно — их включит ответственный за эксплуатацию;
- убрать из зоны работ продукты, посуду, документы и личные вещи или накрыть их;
- при попадании средства на кожу или в глаза — промыть водой и сообщить ответственному.

Дезинфицирующее средство: *«••••••», 0,5 % (ЧАС + полигуанидин)* (по инструкции к средству).

Ответственный: *главный инженер Сидоров С. С.*, тел. *+7 (495) •••-••-••, доб. 105*

ВНИМАНИЕ

Проводится очистка и дезинфекция вентиляции

НЕ ВКЛЮЧАТЬ

Система *П1, В1, П2, В2, В3* с *9* ч «*14*» *марта* до *8* ч «*16*» *марта*

Включает только ответственный: *Сидоров С. С.* тел. *доб. 105*

Табличку распечатать по числу выключателей и щитов управления; снять после включения систем.

пестконтроль-центр.рф