Форма ВНТ-01 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Рекомендован

Акт обследования систем вентиляции и кондиционирования воздуха перед очисткой и дезинфекцией

Подготовительный этап по прил. 1 к МР 3.5.0396-25: осмотр и видеоинспекция, выбор способа очистки и метода дезинфекции, объём работ.

Акт № *В-0302/1* *г. Москва* «*02*» *марта* 20*26* г.

Заказчик, объект, адрес	*ООО «••••••••»; офисное здание, 5 этажей, г. Москва, ул. ••••••••, д. ••*
Основной вид деятельности	*аренда офисных помещений*
Представитель заказчика	ФИО, должность: *Сидоров С. С., главный инженер*
Исполнитель	ООО «Центр дезинфекционных услуг» (ПЕСТКОНТРОЛЬ Центр), ИНН 7714462211; лицензия на деятельность по оказанию услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации № Л064-00111-77/01942445 от 03.03.2025; специалист (ФИО): *Петров П. П.*
Метод обследования	☑ визуальный осмотр ☑ видеоинспекция (участков *6*, файлы № *0302-01…06*) ☑ фото

Обследованные системы

№	Система (обозначение), тип[1]	Помещения, категория[2]	Воздуховоды: сечение; длина, п. м; площадь, м²	Доступ: лючки, высота, потолки	Загрязнение: вид, степень[3]	Рекомендация
1	2	3	4	5	6	7
1	*П1, П, с охладителем*	*офисы 2–5 эт.; —*	*400×300; 120 п. м; 168 м²*	*6 лючков; потолок 3,0 м*	*пыль; среднее*	*очистка, дезинфекция, смывы*
2	*В1, В*	*офисы 2–5 эт.; —*	*400×250; 110 п. м; 143 м²*	*лючков нет, нужны 4*	*пыль, волокна; среднее*	*очистка, дезинфекция, 4 люка*
3	*П2, П*	*зал совещаний, холл 1 эт.; —*	*300×200; 40 п. м; 40 м²*	*2 лючка, решётки*	*пыль; слабое*	*очистка, дезинфекция*
4	*В2, В*	*зал совещаний, холл 1 эт.; —*	*300×200; 35 п. м; 35 м²*	*2 лючка*	*пыль; слабое*	*очистка, дезинфекция*
5	*В3, В*	*санузлы 1–5 эт.; —*	*200×200; 27 п. м; 21,6 м²*	*через решётки*	*пыль, волокна; сильное*	*очистка, дезинфекция*

[1] П — приточная, В — вытяжная, ПВ — приточно-вытяжная, МО — местный отсос, К — кухонная вытяжка, КВ — кондиционирование. [2] Категория по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, В1–В4, Г, Д), если установлена. [3] Пыль, жир, волокна, мусор, влага, плесень; нет / слабое / среднее / сильное. Если систем больше — продолжить на обороте или в приложении к акту.

Объём работ по результатам обследования

☑ Очистка (п. 43 ППР): систем *5*, *407,6* м², *332* п. м
☑ Профилактическая дезинфекция: систем *5*, *407,6* м², *332* п. м
☑ Смывы на легионеллы: ☐ до ☑ после, проб *4*
☑ Проверка огнезадерживающих устройств: *4* шт.
☑ Инспекционные люки (по согласованию): *4* шт.
☑ Демонтаж решёток и диффузоров: *38* шт.
☑ Замена фильтров: *2* шт.
☐ Взрывопожаробезопасный способ (А, Б, В1–В4)

Условия работ (окно отключения систем, доступ, укрытие оборудования)

14.03.2026 (суббота), 9:00–18:00; системы отключает и включает главный инженер; оргтехнику укрыть плёнкой

Замечания (повреждения, нет доступа, неисправности — в объём работ не входят)

В1: нет ревизионных люков на участках 3–4 эт. — врезка 4 люков по согласованию

П2: повреждена гибкая вставка у вентилятора — заменить силами заказчика

Исполнитель: ООО «Центр дезинфекционных услуг»
Должность, ФИО *специалист Петров П. П.*
Подпись */подпись/* Дата *02.03.2026* М. П.

Заказчик: *ООО «••••••••»*
Должность, ФИО *главный инженер Сидоров С. С.*
Подпись */подпись/* Дата *02.03.2026* М. П.

Акт — основание для сметы и плана работ; оригинал у исполнителя, копия заказчику.

Пестконтроль-Центр.рф