Форма ВНТ-08 · ред. 11.2026 · ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ **Обязанность заказчика · шаблон**

Приказ о порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Шаблон для заказчика: п. 43 ППР (порядок и сроки определяет руководитель), п. 42 ППР, п. 132 СанПиН 3.3686-21, МР 3.5.0396-25 пп. 2.7–2.8, 3.14–3.15, 4.2. Оформляется на бланке организации-заказчика.

Общество с ограниченной ответственностью «••••••••»
(полное наименование организации)

ПРИКАЗ

№ *12* *г. Москва* «*16*» *февраля* 20*26* г.

О порядке и сроках очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

В целях выполнения пп. 42, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п. 132 СанПиН 3.3686-21 и с учётом МР 3.5.0396-25 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха *главного инженера Сидорова С. С.* (п. 2.7 МР 3.5.0396-25).
2. Утвердить график работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха и проверке огнезадерживающих устройств (приложение 1). Очистку вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений проводить не реже 1 раза в год (п. 43 ППР), вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов в производственных и складских помещениях — в сроки п. 124 ППР; очистку вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений — взрывопожаробезопасными способами.
3. По результатам очистки составлять акт (п. 43 ППР); результаты проверки огнезадерживающих устройств вносить в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 42 ППР); сведения о работах и результатах контроля — в журнал учёта работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования (п. 4.2 МР 3.5.0396-25).
4. Перед работами оповещать работников о сроках и мерах предосторожности; на время работ отключать системы и размещать у выключателей предупреждающие таблички; включать системы после работ и полной просушки — только ответственному за эксплуатацию (пп. 3.14, 3.15 МР).
5. Для систем кондиционирования и увлажнения воздуха организовать исследование на легионеллы в аккредитованной лаборатории не реже 2 раз в год (п. 132 СанПиН 3.3686-21).
6. Акты, протоколы и журналы хранить в *кабинете главного инженера, папка «Вентиляция»*; ответственный за хранение — *главный инженер Сидоров С. С.*.
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Руководитель */подпись/* *генеральный директор Иванов И. И.*

С приказом ознакомлены: *Сидоров С. С.* */подпись/* «*16*» *февраля* 20*26* г.

пестконтроль-центр.рф

Приложение 1 к приказу № *12* от «*16*» *февраля* 2026 г.

График работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Системы и оборудование	Вид работ	Периодичность	Основание	Срок (месяц)	Исполнитель
Все системы вентиляции: вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды	Очистка от горючих отходов и отложений, акт	Не реже 1 раза в год	п. 43 ППР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
~~Вытяжные устройства (шкафы, окрасочные и сушильные камеры и др.), аппараты и трубопроводы в производственных и складских помещениях~~	~~Очистка от пожароопасных отложений~~	~~А, Б — раз в квартал; В1–В4 — раз в полугодие; прочие — раз в год~~	~~п. 124 ППР~~		
Централизованные системы вентиляции и кондиционирования (медицина, образование, гостиницы, офисы и производство, торговля, транспорт)	Профилактическая дезинфекция, акт	Не реже 1 раза в год (или чаще по документации производителя)	п. 132 СанПиН 3.3686-21; п. 2.4 МР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
Системы кондиционирования и увлажнения воздуха (кроме небольших установок без увлажнения и сплит-систем)	Смывы на легионеллы, протокол	Не реже 2 раз в год	п. 132 СанПиН 3.3686-21	*март, сентябрь*	*аккредитованная лаборатория*
Огнезадерживающие устройства в воздуховодах, блокировка с пожарной сигнализацией	Проверка, запись в журнал СПЗ	По документации изготовителя	п. 42 ППР	*март*	*ООО «Центр дезинфекционных услуг»*
~~Только для медицинских организаций~~					
~~Системы механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования~~	~~Проверка эффективности, очистка и дезинфекция~~	~~1 раз в год~~	~~подп. 2 п. 24 СП 2.1.4284-26~~		
~~Сплит-системы (теплообменник и съёмные фильтры)~~	~~Очистка и дезинфекция~~	~~Не реже 1 раза в 3 месяца~~	~~подп. 22 п. 24 СП 2.1.4284-26~~		

Сроки и исполнителей заполняет заказчик. Строки, которые к объекту не относятся, вычёркиваются.

пестконтроль-центр.рф